

塔城地区沙湾市 2025 年度 地方政府项目绩效评价报告

项目名称：2024 年沙湾市智慧交通信息化升级改
造工程项目

项目单位：沙湾市公安局

主管部门：沙湾市公安局

委托单位：沙湾市财政局

评价机构：新疆智汇铭宸科技咨询有限公司

2025 年 8 月

项目关键信息表

评价机构全称（盖章）：新疆智汇铭宸科技咨询有限公司

项目名称	2024 年沙湾市智慧交通信息化升级改造项目				评价年度	2024 年
财政局分管 科室	行政政法科					
项目主管部门	沙湾市公安局			联系人及联系方式	王璐	
项目实施单位	沙湾市公安局			联系人及联系方式	王璐	
资金来源	地方专项资金					
项目资金投入总额	5000 万元	项目资金执行数		5000 万元	资金执行率	100%
发放调查问卷	55	回收有效问卷	50	满意度情况	99%	
采用的评价方法 与评价标准	评价方法：比较法、公众评判法、因素分析法 评价标准：通用标准、计划标准					
绩效评价结果	运用由评价组研发并通过主管单位确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报、问卷调查和访谈获取的数据及项目单位提供的资料，评价组对“沙湾市智慧交通信息化升级改造工程”项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为 98 分，评价等级为“优”。					
项 目 主 评 人 (签 字)						

附件 1 评价指标体系

项目评价指标体系										
一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评价过程	得分	得分率
A 决策（）	A1 项目立项（6）	A101 机制健全性	3	专项项目申请、设立是否符合法律法规、相关政策和发展规划等，用以反映和考核专项项目机制的健全情况	充分	通用标准	①项目是否符合政府专项资金支持领域和方向；②项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；③项目是否按照规定的程序申请设立，事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。以上 3 项各占 1/3 权重分，符合则得对应分值。	1. 经查证，专项项目是为没有收益的公益性项目，沙湾市智慧交通信息化升级改造工程项目，申请专项资金用于项目建设，属于公益性项目，符合政府专项资金支持领域和方向；该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划项目，于 2023 年 10 月 3 日沙湾市发改委同意立项，2023 年 10 月进行实施方案制定，根据评分标准，本条指标满分为 3 分，得分 3 分。	3	100%

		A102 项目成熟度	3	项目前期勘察、设计、环评、开工许可等实施准备程序的合法合规和充分情况,用以反映和考核项目实施前的成熟度情况	充分	通用标准	项目勘察、设计、环评、开工许可等前期工作程序履行是否完整;勘察、设计、环评、施工许可,以上4项各占1/4权重分,符合则得对应分值。	1. 检查该项目前期项目勘察、设计、环评、开工许可证等相关手续;手续齐全,以上4项各占1/4权重分,符合则得3分。	3	100%
	A2 绩效目标(6)	A201 绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况	不完全合理	通用标准	①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,以上4项各占1/4权重分,符合则得对应分值。	根据评价组实地调研时查看的单位绩效管理系统填报情况及单位提供的资料分析,经查证《绩效目标申报表》、沙湾市智慧交通信息化升级改造工程项目明细账,实际支出5000万元,可知项目有绩效目标;项目支出绩效目标申报表均明确了项目的产出和效益目标,目标围绕项目建设内容和效果设置,预期产出效益和效果符合项目设计水平。但是满意度指标设置有误。本条指标满分为3分,得分2分。	2	66.6%

		A202 绩效 指标 明确 性	3	依据绩效目 标设定的绩 效指标是否 清晰、细化、 可衡量等，用 以反映和考 核项目绩效 目标的细化 情况	明晰	通用 标准	①是否将项目绩效 目标细化分解为具 体的绩效指标；② 是否通过清晰、可 衡量的指标值予以 体现；③是否与项 目目标任务数或计 划数相对应，每项 权重 1/3，符合则得 对应分值。	经查证沙湾市智慧交通信息化升级改造 工程项目《绩效目标申报表》，可知绩效目 标设置了 7 条三级指标，对项目的任务进行 了细化分解；指标量化率为 71.4%，达到《自 治区项目支出绩效目标设置指引》70%的要 求；项目实施方案建设内容与目标计划数相 对应，根据评分标准，本条指标满分为 3 分， 得分 3 分。	3	100%
--	--	-----------------------------	---	--	----	----------	--	--	---	------

	A3 资金投入（3）	A301 预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	科学	通用标准	①预算编制是否经过科学论证，满足条件得1分；②预算内容与项目内容是否匹配；在①满足的基础上，②满足得2分，否则不得分。	沙湾市智慧交通信息化升级改造项目预算编制经过科学论证、具有明确标准，资金额度与年度目标相适应，以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。根据评分标准，本条指标满分为3分，得分3分。	3	100%
--	------------	--------------	---	---	----	------	---	--	---	------

B 过程 (24)	B1 资金管理 (10)	B101 资金规模合理性	2	项目申请资金额度与实际需要匹配情况,用以反映或考核资金规模的合理性	合理	通用标准	①资金规模和项目当期实际资金需求匹配;②资金下拨批次和专项项目分年投资计划匹配;在①满足的基础上,②满足得1分,否则不得分。	根据《关于对沙湾市智慧交通信息化升级改造工程项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复》(沙发改字〔2023〕245号文),项目总投资5804.18万元,资金来源为申请地方政府专项资金及地方配套资金,资金下达文件中显示,专项资金2024年到位5000万元,资金规模和当期实际资金需求匹配;根据沙湾市公安局设立的绩效目标该项目需要专项资金5000万元,资金下拨批次和专项项目年度投资计划匹配。根据评分标准,本条指标满分为2分,得分2分。	2	100%
		B102 资金到位率	2	项目实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目总体保障程度	100%	通用标准	资金到位率=实际到位资金/预算资金×100%,资金到位率达100%,得满分,90%≤预算执行率小于100%,扣0.5分,80%≤预算执行率小于90%,扣1分,80%以下不得分。	经查证沙湾市公安局单位财务资料,沙湾市智慧交通信息化升级改造工程项目预算资金5804.18万元,实际到位预算资金5000万元,资金到位率=实际到位资金/预算资金×100%=86.14%。配套资金804.18万元,实际到位配套资金804.18万元,配套资金到位率=实际到位资金/预算资金×100%=13.86%;根据评分标准,本条指标满分为2分,得分2分。	2	100%

		B103 项目 预算 执行 率	2	项目资金是 否按照计划 执行,用以反 映或考核项 目预算执行 情况	100 %	通用 标准	预算执行率=实际 支出资金/实际到 位资金×100%。实 际支出资金:一定 时期(本年度或项 目期)内项目实际 拨付的资金,满足 条件得2分。	经查证沙湾市公安局单位财务资料, 沙湾市智慧交通信息化升级改造项目 实际到位预算资金5000万元,实际支出5000 万元,预算执行率=实际支出资金/实际到位 资金×100%=100%;根据评分标准,本条指 标满分为2分,得分2分。	2	100%
--	--	-----------------------------	---	--	----------	----------	--	--	---	------

		B104 资金使用 合规性	2	资金使用是 否符合相关 的财务管理 制度规定，用 以反映和考 核项目资金 的规范运行 情况	合规	通用 标准	①是否符合国家财 经法规和财务管 理制度及有关项目资 金管理的规定，仅 用于支付项目建 设工程预付款、项目 建设工程款及与项 目建设有关的资本 性支出等；②预算 资金的拨付有完整 的审批程序和手 续；③符合项目预 算批复或合同规定 的用途；④不存在 截留、挤占、挪用、 虚列支出及大量结 余闲置等情况，以 上4项每项占1/4 权重分，满足条件 即得该项分值。	经查证沙湾市公安局单位财务资料，可知该 项目资金使用符合国家财经法规和财务管 理制度及有关资金管理的规定，仅用于支付 项目建设工程预付款、项目建设工程款及与 项目建设有关的资本性支出等；预算资金的 拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大 开支经过评估认证；符合项目预算批复或合 同规定的用途；得分2分。	2	100%
--	--	---------------------	---	--	----	----------	--	--	---	------

		B105 财务 监控 有效 性	1	项目单位是否为保障资金的安全、规范运行等而采取了必要的监控、管理措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况	无效	通用 标准	①采取财务检查、抽查等必要的措施或手段对资金使用进行监控;②具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制。以上2项每项占1/2权重分,满足条件即得该项分值。	经查证沙湾市智慧交通信息化升级改造相关制度等文件资料,可查看相关资料,项目工程进度均由施工、监理、项目主管单位签字确认,财务根据工程量确认单进行付款,保障资金用于项目建设;但是该工程建设周期较短,未做绩效监控。根据评分标准,本条指标满分为1分,得分0分。	0	0%
	B2 组 织实 施 (14)	B201 财务 管理 制度 健全 性	1	项目实施单位的财务制度是否安全,用以反映和考核财务管理制度对项目顺利实施的保障情况	健全	通用 标准	①是否已制定或具有相应的财务管理制度;②财务管理制度是否合法、合规、完整。	经查证单位提供的项目资料,可知沙湾市公安局已具有相应的《沙湾市公安局财务管理制度》,财务管理制度合法、合规、完整。得分1分。	1	100%

		B202 业务管理制度健全性	1	项目实施单位的业务制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	健全	通用标准	①是否已制定或具有相应的合法合规的业务管理制度; ②业务管理制度是否内容完整,覆盖明确的组织管理、采购管理、工程监理、合同管理、质量管理、进度管理、安全管理、成本管理等内容; ③各项业务管理制度明确了工作流程、职责分工、管理要求等,具备可操作性。	经查证单位提供的项目资料,可知沙湾市公安局已具有相应的合法合规的《沙湾市公安局业务管理制度》; 业务管理制度内容完整,覆盖明确的组织管理、采购管理、工程监理、合同管理、质量管理、进度管理、安全管理、成本管理等内容; 各项业务管理制度明确了工作流程、职责分工、管理要求等,具备可操作性,得分1分。	1	100%
--	--	-------------------	---	---	----	------	---	--	---	------

		B203 实施 计划 合理 性	1	是否有合理的工程建设和相应的资金开支计划以实现项目预定投资计划，用以反映和考核项目实施计划的合理情况	合理	通用 标准	①是否编制合理科学的施工总进度计划、月度、季度和年度计划和相应资金开支计划；②施工计划和开支计划符合客观实际，可执行性较强；③资金拨付和支出进度与项目建设进度相匹配。	经查证单位提供的项目资料，可知沙湾市公安局已编制合理科学的施工总进度计划、月度、季度和年度计划和相应资金开支计划；施工计划和开支计划符合客观实际，可执行性较强；资金拨付和支出进度与项目建设进度相匹配。得分 1 分。	1	100%
--	--	-----------------------------	---	--	----	----------	---	---	---	------

		B204 组织 管理 合理 性	1	项目相关建设管理主体的资质是否符合相应的要求；项目组织形式和机构设置是否合理；勘察设计、咨询、强审等建设参与方的引入方式及程序是否合法合规，用以反映和考核项目组织管理的合理情况	合理	通用 标准	①项目建设管理主体资质符合相关要求；②项目建设参与方资质符合相关要求；③供应商供应的材料、设备、产品、服务等符合相关技术参数标准；④项目组织形式和机构设置是否合理；⑤勘察设计、咨询、强审等建设参与方的引入方式及程序是否合法、合规。	经查证单位提供的《施工许可证》《开工报告》《工程进度表》《概算汇总表》等项目资料，可知项目建设管理主体资质符合相关要求；项目建设参与方资质符合相关要求；供应商供应材料、设备、产品、服务等符合相关技术参数标准；项目组织形式和机构设置合理；勘察设计、咨询、强审等建设参与方的引入方式及程序合法、合规，得分1分。	1	100%
--	--	-----------------------------	---	--	----	----------	---	---	---	------

		B205 政府采购 规范性	1	工程、设备、 原材料等采 购需求是否 合理；项目管 理主体、工程 承包、分包商 的采购程序 是否规范，采 购是否通过 充分地遴选 等，用以反映 和考核项目 单位采购实 施的规范性	规范	通用 标准	①是否按照政府采 购规定采取了合理 的采购方式；②政 府采购的程序执行 是否规范；③工程、 设备、原材料等的 采购需求是否与项 目实际需求一致； ④是否存在重复采 购或过量采购等浪 费情形；规则；⑤ 采购标的是否满足 项目需求。	经查证单位提供的《沙湾市智慧交通 信息化升级改造项目招标投标文件》等文 件资料，该沙湾市智慧交通信息化升级改 造项目按照政府采购规定采取了合理的 采购方式；政府采购的程序执行规范；工 程、设备、原材料等的采购需求与项目实 际需求一致；不存在重复采购或过量采购 等浪费情形；招投标文件中明确了采购规 则；采购标的满足项目需求；采购价格在 可比情况下处于合理较低水平。得分 1 分。	1	100%
--	--	---------------------	---	--	----	----------	--	---	---	------

		B206 合同 管理 完备 性	1	合同管理是否符合基本建设项目管理需求,是否严格按照约定履行合同,不发生合同纠纷,项目合同的变更、终止及其风控措施是否符合约定且合法合规,用以反映和考核合同管理情况能否对保障项目的有效实施形成约束	完备	通用 标准	①是否按规定签署采购合同、协议; ②合同标的物及价格是否明确、清晰; ③合同中是否有明确、清晰的质量标准或验收标准;④合同中是否有明确的交付时间、方式及地点; ⑤合同支付方式和支付是否时间明确、清晰; ⑥合同违约责任界定是否明确、清晰; ⑦是否按照合同各项要素履行合约; ⑧合同变更是否经由规范流程审核、批准。	经查证项目单位提供的《沙湾市智慧交通信息化升级改造项目合同台账》,可知该项目按规定签署采购合同、协议;合同标的物及价格明确、清晰;合同中有明确、清晰的质量标准或验收标准;合同中有明确的交付时间、方式及地点;合同支付方式和支付时间明确、清晰;合同违约责任界定明确、清晰;按照合同各项要素履行合约;合同变更经由规范流程审核、批准。符合标准得分 1 分。	1	100%
--	--	-----------------------------	---	---	----	----------	--	--	---	------

		B207 成本控制 有效性	1	是否在保证工期和质量满足要求的情况下,利用组织措施、经济措施、技术措施、合同措施把成本控制在合理范围内,用以反映和考核项目成本控制的有效性	有效	通用标准	①是否执行有关的成本开支范围、费用开支标准、工程预算定额等; ②是否通过有效措施控制各类生产要素的利用效率和消耗定额; ③是否控制影响效率和消耗量的其他因素所引起的成本增加; ④是否对不可预见的成本风险进行常态分析和预控,并采取相应的应急措施等; ⑤对于确需增加投资概算等调整成本的项目,是否提出调整方案及资金来源,并按照规定程序报原初步设计审批部门或者投资概算核定部门核定	经查证项目单位提供的财务资料,该项目执行有关的成本开支范围、费用开支标准、工程预算定额等;通过有效措施控制各类生产要素的利用效率和消耗定额;控制影响效率和消耗量的其他因素所引起的成本增加;对不可预见的成本风险进行常态分析和预控,并采取相应的应急措施等;对于确需增加投资概算等调整成本的项目,提出调整方案及资金来源,并按照规定程序报原初步设计审批部门或者投资概算核定部门核定。得分 1 分。	1	100%
--	--	---------------------	---	---	----	------	--	---	---	------

		B208 质量管理 有效性	1	项目设计和 施工质量管理是否符合 相应国家规范或标准，满足 设计要求，体现经济性、 先进性、适用性和生态性 等，用以反映和考核项目 质量管理的有效性	有效	通用 标准	①项目采用的技术标准是否满足国家或行业标准，可研批复标准等相关规定要求；②项目设计方案、设备配套、工艺、功能布局等是否满足运营需要；③项目工艺、设备使用等是否充分考虑节能环保需求；④项目技术方案是否经济合理、可操作性强；⑤项目工程施工过程是否按照相应的国家规范、标准及项目管理制度规定有效执行。	经查证项目单位提供的《沙湾市智慧交通信息化升级改造项目设计方案》《沙湾市智慧交通信息化升级改造项目监理日志》《沙湾市智慧交通信息化升级改造工程款支付证书》等项目资料，可知该项目采用的技术标准满足行业标准，可研批复标准等相关规定要求；项目设计方案、设备配套、工艺、功能布局等满足运营需要；项目工艺、设备使用等充分考虑节能环保需求；项目技术方案经济合理、可操作性强；项目在技术创新方面具有先进水平，对工程质量和投资等产生积极影响。项目工程施工过程按照相应的国家规范、标准及项目管理制度规定有效执行。得分 1 分。	1	100%
--	--	---------------------	---	--	----	----------	---	--	---	------

		B209 安全管理 完备性	1	是否加强项目实施中的安全生产和风险控制,用以反映和考核项目安全管理的完备性	完备	通用标准	①是否按照项目安全管理要求,加强对施工现场、消防安全、临时用电安全、机械安全、环境安全的管理;②是否强化安全监督,定期培训项目实施相关人员和监督人员。	经查证项目单位提供的《沙湾市智慧交通信息化升级改造项目监理日志》等项目资料,可知该项目按照项目安全管理要求,加强了对施工现场、消防安全、临时用电安全、机械安全、环境安全的管理;强化了安全监督,定期对项目实施相关人员和监督人员进行了培训,得分 1 分。	1	100%
		B210 工程变更 规范性	1	是否建立有完善的授权签证制度(含重大变更报批制度),各类工程变更手续是否齐全,用以反映和考核工程变更的规范性	规范	通用标准	①工程变更理由与条件是否合理;②工程变更是否经由规范流程审核、批准;③工程变更的图纸设计要求和深度是否等同原设计文件;④工程变更设计是否审核批准后进行施工。	经查证项目资料,可知该项目工程变更理由与条件合理;工程变更经由规范流程审核、批准;工程变更的图纸设计要求和深度等同原设计文件;工程变更设计审核批准后进行施工,得分为 1 分。	1	100%

		B211 监理 规范性	1	财务监理和 工程监理工 作的规范性， 用以反映和 考核工程监 理在项目时 间管理、质量 管理、风险管 理的工作完 成情况	规范	通用 标准	①是否聘请资质符合的监理单位； ②工程监理记录是否完整，包括安全、质量、进度等内容； ③是否形成监理材料并及时提交。	经查证项目单位提供的《监理招投标文件》《沙湾市智慧交通信息化升级改造项目监理日志》《监理报告》等项目资料，可知该项目聘请了符合资质的监理单位；工程监理记录完整，包括安全、质量、进度等内容；及时形成了监理材料，得分 1 分。	1	100%
--	--	-------------------	---	---	----	----------	--	---	---	------

		B212 配套 措施 执行 有效 性	1	项目实施的人员条件、沟通协调、信息支撑等是否落实到位，用以反映和考核项目配套措施执行有效性		①是否按照项目实施内容及投标承诺要求配备人员数量；②配备的技术、施工等人员及时到位，不随意发生变更；③配备人员专业资质符合项目相关要求；④是否建立政府相关部门和项目单位间良好的沟通协调机制；⑤是否依托投资在线审批监管平台、项目库管理平台、监测监管系统等信息化手段对项目进行管理。	经查证项目单位提供的《监理招标文件》《监理报告》等项目资料，该项目实施内容及投标承诺要求配备人员数量；配备的技术、施工等人员及时到位，未随意发生变更；配备人员专业资质符合项目相关要求；建立了政府相关部门和项目单位间良好的沟通协调机制，得分 1 分。	1	100%
--	--	-----------------------------------	---	---	--	---	--	---	------

		B213 项目 验收 规范 性	1	是否按照基本建设行业规范或管理制度要求对项目工程采购进行验收,用以反映和考核验收机制对采购数量、质量的保障情况	规范	通用 标准	①是否按验收流程及标准组织验收工作;②验收相关方是否全部参与验收;③相关验收文件是否齐全、有效;以上各占 1/3 权重分值。	经查证项目资料可知该项目按验收流程及标准组织验收工作;验收相关方全部参与验收;相关验收文件齐全、有效,得分 1 分。	1	100%
		B214 项目 资产 管理 规范 性	1	项目竣工后是否按照国有资产管理规定履行资产备案和产权登记	规范	通用 标准	①是否履行资产备案和产权登记;②是否按照国有资产管理要求,明确项目中涉及的政府资产和企业资产的产权归属、管理与移交方案等。	经查证项目资料可知,该项目形成的固定资产履行了资产备案和产权登记;按照国有资产管理要求,明确项目中涉及的政府资产和企业资产的产权归属、管理与移交方案等,得分 1 分。	1	100%

		B215 项目 信息 公开 完备 性	1	是否公开项 目信息，公开 内容是否完 整、规范	完备	通用 标准	①是否公开项目存 续期的重大事项， 包括资金使用情 况、项目建设进度 等；②若为专项项 目，是否对实施方 案中测算的调整进 行公开③项目进度 是否根据原计划进 行，若有延迟，是 否进行披露。	经查证项目单位提供的《实施方 案》等项目资料，访谈沙湾市财政局可 知沙湾市公安局对项目的重大事项，包 括资金使用情况、项目建设进度等进行 了公示；对实施方案中测算的调整 进行了披露；项目进度已根据原计划进 行，得分 1 分。	1	100%
		B216 外部 监督 发现 问题 整改 情况	1	是否对同级 人大、审计等 部门及上级 部门监督发 现的问题进 行整改	落实	通用 标准	①外部监督发现问 题以实质性纠错的 方式予以全部整改 落实；②已采取措 施着手整改但尚未 完全整改到位的问 题明确了后续落实 方案和时间计划； ③对于较重大问题 或屡次再现的监督 发现问题，项目单 位及主管部门是否 建立有效的长效解 决机制。	经查证项目单位提供的项目资料，外 部监督发现问题以实质性纠错的方式予 以全部整改落实；对已采取措施着手整 改但尚未完全整改到位的问题明确了后 续落实方案和时间计划；对于较重大问 题或屡次出现的监督发现问题，项目单 位及主管部门建立有效的长效解决机制，得分 1 分。	1	100%

C 产出 (40)	C1 数量 (12)	建设项目数量 (个)	12	考察项目建设完成数量	=1 个	计划标准	根据项目实际完成情况与初设批复情况对比，达到目标值得满分，未达到不得分。	根据项目验收资料及初设批复内容分析，沙湾市智慧交通信息化升级改造项目全部完成验收，得分 12 分。	12	100%
	C2 质量 (8)	资金支付合规率 (%)	8	考察项目资金支付是否合法合规，是否符合沙湾市财政支付流程	=100 %	计划标准	资金支付合法合规，并且符合财政支付流程得分，否则不得分。	查证单位财务资料该项目资金支付合法合规，并且符合财政支付流程，得分 8 分。	8	100%

	C3 时效 (7)	资金支付及时率(%)	7	考察项目资金支付实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目完成时效目标的实现程度。	=100 %	计划标准	考察项目是否按计划完工并且支付资金, 晚于计划完成日期支付资金一个月扣除 10%的权重分, 扣完为止。	查证单位财务资料该项目已按照计划完工并完成验收, 资金合同规定及时支付, 得分 7 分。	7	100%
	C4 成本 (13)	公安局智慧交通建设项目成本(万元)	13	考察项目成本	≤ 5000 万元	计划标准	考察项目成本有没有高于平均市场成本, 是否节约成本, 成本如虚高该项不得分	查证单位财务资料该项目成本符合标准, 并按时支付 5000 万元, 得分 13 分。	13	100%
D 效益 (20)	D1 实施效益 (10)	改善当地的交通通行安全	5	考察项目效益	有效改善	其他标准	考察项目实施对当地交通通行安全改善情况	通过对信号灯的智能化升级和精准调控, 路口通行秩序得到有效规范, 提升了城乡道路的整体通行效率。得分 5 分	5	100%

		提升 交通 秩序	5	考察项目效 益	有效 提升	其他 标准	考察项目实施对当 地交通秩序提升情 况	通过对 信号灯的智能化升级和精准调控， 路口通行秩序得到有效规范，提升了城乡道 路的整体通行效率。得分 5 分	5	100%
	D2 满 意度 (10)	受益 企业 满意 度(%)	10	考察受众满 意度情况	≥ 95%	满 意 度 标 准	考察项目实施受众 满意度情况	调研发放满意度问卷 55 分，回收有效问卷 50 分，满意度达到 99%，得分 5 分。	10	100%
总分			100						98	97.32%