项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	沙湾市2024年学前教育发展资金实验幼儿园园舍维修改造项目						
主管部门	沙湾市教体局			实施单位	沙湾市实验幼儿园		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	66.00	66.00	66.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	66.00	66.00	66.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	沙湾市实验幼儿园于2024年12月20日前支付66万元，项目完成1个园舍维修改造项目，工程验收合格率100%，资金支付及时率100%。通过项目的实施达到提高幼儿园园舍环境的效果。	2024年学前教育发展资金实验幼儿园园舍维修改造项目66万元，项目按照计划正常实行，于2024年12月25日前支付66万元，年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	园舍维修工程完成数量（个）	=1个	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料	1个	100	20	
		质量指标	工程完工验收合格率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100	10	
		时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100	5	
		时效指标	项目完成时间（年/月/日）	2024年12月20日前	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料	2024年12月20日	100	5	
	成本指标	经济成本指标	园舍维修支出（万元）	<=66万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证	66万元	100	20	
	效益指标	社会效益指标	提高幼儿园园舍环境	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料	有效提高	100	20	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度（%）	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100	10	
总分												100.00分	