项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	沙湾市G312k4372岔口-X814K55.692（沙温公路）改建项目					
主管部门	沙湾市交通运输局		实施单位	沙湾市交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4500.0	7887.24	7887.24	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政	700.00	4700.00	4700.00	—	—	—
	其他资金	3800.0	3187.24	3187.24	—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	新建道路长45.465公里,其中，利用段4.42km，实际建设41.045km。建设全线道路工程、路基路面工程、桥梁涵洞工程、交叉工程、交通工程及沿线设施、环境保护工程、其他工程等。	截至2025年11月25日前，完成道路建设41.045km。建设全线道路工程、路基路面工程、桥梁涵洞工程、交叉工程、交通工程及沿线设施、环境保护工程、其他工程等。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	农村公路里程或项目数	>=45.46km	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	45.46km	100	10	
		质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100	10	
		时效指标	资金支付率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100	10	
		时效指标	新建道路运行时限（年）	=8年	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	8年	100	10	
	成本指标	经济成本指标	新建项目每公里成本（万元/公	<=173.5万元/公里	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证	173.5万元/公里	100	20	
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	提升公路安全水平	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料	已达监控节点	100	20	
		生态效益指标											
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	95%	100	10	
总分												100.00分	